



Till snickaren! - Checklista

TOTALISOLERING LÖSULL - För att villkoren för lösullsentreprenaden ska gälla och för att få ett så smidigt utförande som möjligt, ska följande krav vara uppfyllda. Vi har sammanställt de vanligaste missarna som sker på byggarbetsplatserna.

Moment	Specifikation	Svar	Kommentar Datum/signatur
1. Tätskikt	1.1 Tätskiktet har <u>överlappats över två gles</u> på samtliga ytor. Tips! Vid limträbalk i nock, häng över tätskiktet innan takstolarna läggs på. Viktigt att det blir isolering ovanför limträbalken.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	1.2 Tätskiktet är <u>klämt runt fönster</u> d.v.s. är diagonalskuret i fönstret och flikar är invikta i fönstersmyg.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	1.3 Tätskiktet är <u>uppspönt väl</u> med hjälp av glespanel.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	1.4 Häftning har endast skett för uppsättning av tätskiktet och inte mellan glespanel. D.v.s. <u>antal häftor har minimerats</u> för att säkerställa luftevakuering samt undvika hål i tätskiktet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
2. Fack	2.1 <u>Facken är separerade</u> d.v.s. ingen överblåsning kan ske mellan facken.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	2.2 <u>Alla smala fack</u> med bredd understigande 100 mm eller <u>dolda fack är isolerade av snickaren</u> . Tips! Öka cc-avståndet på stående regeln för att undvika smala fack!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	2.3 Det är säkerställt att <u>samtliga fack är fria från utstickande spik o dylikt</u> . Info! Eventuella spikspetsar som finns i facken ska böjas eller tas bort.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
4. Glespanel	4.1 <u>Glespanel har spikats med 2 spik</u> (3-tum i 28x70-gles och 4-tum i 34x70-gles). Spiken är galvade eller ringade.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	4.2 Glespanelen är spikad med <u>cc-avstånd 300 mm</u> .	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
5. Montering gips	5.1 Gipsen är <u>spikad/skruvad med cc 100 mm</u> på samtliga reglar.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
6. Övrigt	6.1 <u>Ytorna</u> där isoleringsarbete ska ske är <u>renröjda</u> .	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	6.2 <u>Ställning</u> finns (där så erfordras).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	6.3 <u>Runt murstock</u> har beställaren isolerat med <u>mineralullsisolering</u> .		
	6.4 <u>Fuktkvoten</u> på trästommen <u>understiger 18 %</u> på den träregelyta som är fuktigast.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	